



GEMEENTE RIDDERKERK

Ontheffingsverzoek RSG 45

Project Herinrichting Noordstraat in Bolnes-Ridderkerk

24 november 2014

Docnr: 2014/112330

Inhoudsopgave

1. Inleiding	3
2. Ontheffingsverzoek	3
3. Traject van ontwerp naar uitvoering	4
3.1. Projectplan Herinrichting Noordstraat Bolnes	4
3.2. Voorlopig ontwerp.....	4
3.3. Van voorlopig ontwerp naar definitief ontwerp	5
3.4. Van definitief ontwerp naar bestek	5
3.5. Aanbesteding en uitvoering.....	6
4. Voortgang subsidiabele onderdelen	6
4.1. Inleiding.....	6
4.2. Verkeersveiligheid	6
4.3. Woonkwaliteit verhogen	6
4.4. Sportplein Bolnes	7
4.5. Terras Pameijer	7
4.6. Speeljungle en speelterrein Scheldeplein-Haringvliethof	7
4.7. Waterpartij Noordstraat.....	8
5. Financiële voortgang subsidiabele onderdelen	8
6. Planning afronding herinrichting Noordstraat	9

1. Inleiding

Op 31 oktober 2012 heeft het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio de gemeente Ridderkerk op de hoogte gesteld van de subsidieverlening van € 327.798,- voor de verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte in het project Herinrichting Noordstraat Bolnes.

Op 7 februari 2013 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de projectleiders van de gemeente en medewerkers van de Stadsregio om het subsidiebesluit toe te lichten. In mei 2013 heeft het college verzocht aan de Stadsregio om een voorschot op de subsidie over te maken, omdat begonnen was met de voorbereiding van de uitvoering. Het college besloot dit omdat zij op 16 april 2013 het definitief ontwerp hadden gepresenteerd tijdens hun collegebezoek aan Bolnes en dit definitief ontwerp goed werd ontvangen.

Op 8 januari 2014 is door de projectleider een formele voortgangsrapportage ingediend over dit project. Hierin de planning aangegeven, zoals die er nu ligt (voorjaar 2015).

Op 17 oktober jl. kregen de projectleiders een mail van een medewerker van de Stadsregio met het verzoek om de financiële verantwoording in te leveren, omdat het project al in november 2013 afgerond zou zijn. Dit was niet het geval. Op 6 november jl. hebben de projectleiders en de medewerker van de Stadsregio overlegd over het feit dat de oorspronkelijke planning van het project niet werd gehaald en de uitloop ook meer dan zes maanden is. Dit is niet conform de subsidievoorwaarden en de nadere regels, die op 1 mei 2014 zijn ingegaan. Dit betekent dat de gemeente Ridderkerk een ontheffingsverzoek moet indienen, omdat de oorspronkelijke planning niet is gehaald.

2. Ontheffingsverzoek

Wij bieden onze verontschuldiging aan voor het feit dat wij hebben nagelaten om formeel en op tijd een ontheffingsverzoek in te dienen voor het niet halen van de planning van de uitvoering van het project Herinrichting Noordstraat.

Wij zijn erg geschrokken van de consequenties, die dit met zich mee kan brengen. Zeker omdat het kostbaarste deel van het werk op dit moment wordt uitgevoerd. Wij hadden geen financiële middelen om de herinrichting van de Noordstraat aan te pakken op de manier zoals die nu wordt opgepakt.

Mocht u besluiten om een deel van de subsidie terug te vorderen dan zou dit voor de gemeente ook een groot financieel nadeel opleveren. Wij willen u dan ook vragen om ons ontheffing te verlenen van de planning, zoals die oorspronkelijk is weergegeven en om af te wijken van de 'nadere regel' dat er maximaal zes maanden uitloop mag zijn.

Wij willen u om verschillende redenen verzoeken om deze ontheffing te verlenen met 30 april 2015 als einddatum van het project:

1. In het projectplan is de oorspronkelijke planning van het project: januari 2013 – november 2013 aangegeven. Wij hebben de planning ingevuld van het oorspronkelijke herstraatproject wat beduidend minder tijd in beslag zou nemen. In bijgaande notitie kunt u zien wat het verschil is tussen een regulier herstraatproject en een omvangrijk herinrichtingsproject.
2. Wij hebben nadrukkelijk de participatie met bewoners en maatschappelijke organisaties gezocht om een zo groot mogelijk draagvlak te creëren voor de plannen. Hierdoor hadden we een grotere zekerheid dat we daadwerkelijk aan de slag konden met de herinrichting en een goede besteding van de subsidie.
3. Er zijn verschillende zaken geweest, die deze uitloop in de planning hebben veroorzaakt, zoals:
 - o uitgebreide participatie met bewoners van Bolnes om te komen van een voorlopig ontwerp tot een definitief ontwerp;
 - o voorbereidingen van de verbouw van de twee scholen;
 - o onzekerheid bij Stichting Pameijer of zij nog wel gebruik konden maken van de locatie WVC Bolnes;
 - o een ander groot civiel project in Bolnes: reconstructie kruising Rotterdamseweg-Rijnsingel-A38 (hoofdontsluitingswegen) dat tegelijkertijd voorbereid moest worden omdat dit in de zomervakantie van 2014 moest worden gerealiseerd. Dit heeft ook heel veel capaciteit van het Team realisatie gevraagd.

4. In het gesprek van 7 februari 2013 is door de medewerkers van de Stadsregio nadrukkelijk gemeld dat afwijkingen op financiën en op inhoud direct besproken moesten worden en dat daar ontheffing op aangevraagd moest worden. Over de planning en de afwijking daarop is met geen woord gesproken.
5. Onze medewerkers hebben begin dit jaar via een voortgangsrapportage de planning gemeld. We vinden het jammer dat ons toen op dat moment geen signaal heeft bereikt dat wij nalatig waren. Dan hadden wij u op dat moment kunnen verzoeken om ontheffing tot 30 april 2015. Ook hadden wij de verdere voorbereidingen voor de uitvoering kunnen stopzetten in afwachting op uw reactie, omdat wij een groot financieel risico lopen. Omdat de nadere regels toen nog niet waren vastgesteld, hadden wij nog de mogelijkheid om een ontheffing te verzoeken voor een langere uitloop.
6. Op 1 mei 2014 zijn nadere regels ingegaan, waardoor het project niet meer dan zes maanden uitloop mocht hebben ten opzichte van de oorspronkelijke planning. Deze nadere regels zijn extra nadelig voor ons. Helaas is dit besluit niet tot ons door gedrongen, want dan hadden wij adequater kunnen reageren. Overigens valt ons hierbij tevens op dat deze nadere regels zijn ingegaan na initiële toekenning van de subsidie.
7. Inhoudelijk en financieel zijn er geen afwijkingen op de subsidiabele onderdelen. Sommige onderdelen zijn al gerealiseerd. Het kostbaarste onderdeel (verkeersveiligheid en woonomgeving) wordt op dit moment uitgevoerd. Door middel van de subsidie voegen wij echt de gewenste kwaliteit toe. Mede door het uitgebreide participatie traject zijn wij ervan overtuigd dat de subsidie goed besteed wordt.

In deze notitie kunt u lezen hoe wij na uw subsidiebesluit verder zijn gegaan en tegen welke zaken wij zijn aangelopen. Ook zullen wij u de inhoudelijke en financiële voortgang op de subsidiabele onderdelen tonen. In het belang van de inwoners van de gemeente Ridderkerk hopen wij op uw coulance in deze.

3. Traject van ontwerp naar uitvoering

3.1. Projectplan Herinrichting Noordstraat Bolnes

In het projectplan staat dat de werkzaamheden gepland staan vanaf januari 2013 tot en met november 2013. Ook is meteen aangegeven dat er voor een aantal onderdelen van dit project geldt dat deze alleen gerealiseerd kan worden indien er subsidie van de Stadsregio beschikbaar komt.

Hieruit blijkt dat wij pas verder zouden gaan met het vervolgetraject als we zeker wisten dat de subsidie binnen zou zijn gekomen. Toen wij uw brief van 31 oktober 2012 kregen, konden wij aan de slag met het vertalen van het voorlopig ontwerp naar een definitief ontwerp naar uitvoering. Wij zouden dan maar twee maanden de tijd hebben gehad om deze vertaalslag te maken naar een definitief ontwerp. Omdat we dit zorgvuldig wilden doen hadden we hier meer tijd voor moeten rekenen en dit had in de planning moeten worden opgenomen.

Wij zijn in het projectplan uit gegaan van de oorspronkelijke planning van het "herstraat-project" terwijl dat niet realistisch is gezien de grootschalige herinrichting die we nu doen. In ons collegebesluit over de subsidie-aanvraag staat ook opgenomen dat de planning van dit project mede afhangt van het wel of niet ontvangen van de subsidie van de Stadsregio.

In de komende paragrafen zullen wij ook ingaan op de verschillen tussen een 'gewoon' herstraatproject en een complex 'herinrichtingsproject'.

3.2. Voorlopig ontwerp

Er is in juni 2012 een inloopbijeenkomst georganiseerd waar het voorlopig ontwerp is gepresenteerd. Deze avond was heel druk bezocht en er zijn door heel veel mensen adviezen gegeven op het voorlopig ontwerp. Op het onderdeel "Verkeer" waren 27 adviezen gegeven. Op het onderdeel "Inrichting" waren dit 19 adviezen en op het onderdeel "Activiteiten" waren dat er 8.

Naar al deze adviezen heeft de gemeente gekeken en ook beantwoord. Begin oktober hebben de inwoners van Bolnes en de mensen, die specifiek hadden gereageerd, een brief gehad van de gemeente over alle reacties en de antwoorden.

Ook stond in de brief dat de gemeente eerst het subsidiebesluit zou afwachten voor er verder gegaan zou worden met de voorbereidende werkzaamheden.

3.3. Van voorlopig ontwerp naar definitief ontwerp

Na het positieve besluit van het DB van de Stadsregio is een interne werkgroep aan de slag gegaan met de vertaling van het voorlopig ontwerp naar het definitief ontwerp. Naast de adviezen van bewoners zijn ook verschillende inhoudelijke vakmedewerkers betrokken bij het vertalen van het voorlopig ontwerp naar een definitief ontwerp. Met name de vormgeving van de waterpartij, het verbeteren van woonkwaliteit en het verkeersveilig vormgeven van de straat leverden verschil van inzicht op. Omdat dit belangrijke subsidiabele onderdelen zijn en er intern veel verschillende meningen waren over de inhoud, is besloten om ontwerp bureau Peter Verkade in te schakelen om het voorlopig ontwerp uit te werken tot een definitief ontwerp. Zij waren ook betrokken bij de totstandkoming van het voorlopig ontwerp en zij wisten precies wat er speelde en leefde bij bewoners. De vertaling van een voorlopig ontwerp naar definitief ontwerp heeft uiteindelijk vijf maanden gekost.

Bij een 'gewoon' herstraat-project is er feitelijk al een definitief ontwerp wat direct kan worden uitgewerkt naar een bestek. Zo'n project houdt namelijk in: stenen eruit, ondergrond egaliseren en de stenen terug leggen.

Op 16 april 2013 heeft het college tijdens haar wijkbezoek aan Bolnes het definitief ontwerp gepresenteerd. Dit ontwerp werd heel erg positief ontvangen en er kwamen in totaal 5 reacties op dit plan, die op een detailniveau waren dat dit makkelijk kon worden verwerkt. Dit had geen grote consequenties voor het plan.

Na dit positieve wijkbezoek heeft het college ook besloten om in mei 2013 officieel het verzoek in te dienen om een voorschot te ontvangen. De gemeente was er toen zeker van dat zij tot voorbereiding van de uitvoering zou over gaan. In de brief aan het DB van de Stadsregio heeft het college ook gemeld dat zij het definitief ontwerp heeft gepresenteerd. De gemeente was zich toen niet bewust van het feit dat er sprake van het uitlopen van de oorspronkelijk genoemde planning. Anders had dit ook het moment geweest om een ontheffingsverzoek in te dienen, omdat dit ook voor de gemeente het definitieve "go-no go-moment" was.

Hierdoor duurt dit project in de fase "voorlopig ontwerp naar definitief ontwerp" al zeven maanden (5 maanden vertaling plus 2 maanden participatie) langer dan een gewoon herstraatproject.

3.4. Van definitief ontwerp naar bestek

Na de presentatie aan de bewoners en het grote draagvlak is de volgende stap gezet. Het definitief ontwerp werd omgezet naar bestekstekeningen met een bestek.

Door de kwaliteitsverbetering zijn de voorbereidende werkzaamheden vele malen omvangrijker geworden. Het vertalen van het definitief ontwerp naar een maatvaste ondergrond geijkt op kadastrale kaarten heeft door de voorgestelde wijzigingen veel tijd gekost. In deze fase vindt altijd overleg plaats met de kabel- en leidingbeheerders, waarbij ook wordt gesproken over het al dan niet verleggen of vervangen van deze leidingen. Als gevolg van die afstemming moest het ontwerp worden aangepast. Dit gold voor de locatie van de bomen en de locatie van de ondergrondse afvalcontainers.

Tevens werd er vanuit het Team beheer verzocht om bij de werkzaamheden ook de Maaslaan mee te nemen. Deze aansluitende straat was ook aan herstraten toe. Om dit goed te laten aansluiten, is de Maaslaan op dezelfde manier ingericht als het "woonstraat-deel" van de Noordstraat. Ook werd hier door de kabel- en leidingbeheerders aangegeven dat er vervanging van kabels was voorzien. Het vervangen van kabels veroorzaakt over het algemeen al een vertraging in de uitvoering van het project omdat deze partijen veel tijd nodig hebben om één en ander in te plannen en uit te voeren.

Alle voorbereidende werkzaamheden zijn intern uitgevoerd, omdat we bij het begroten van de voorbereidende werkzaamheden voor de subsidie-aanvraag er van uit zijn gegaan dat dit intern zou worden uitgevoerd. Deze werkzaamheden extern laten uitvoeren zou meer geld hebben gekost en dit budget was er niet.

Daarnaast was het Team Realisatie tegelijkertijd bezig met de voorbereiding van nog een groot civiel werk: kruising Rijnsingel-Rotterdamseweg-A38. Dit zijn hoofdonthoudingswegen en hiervoor was de uitvoering in zomer van 2014 gepland. Dit werk moest ook worden voorbereid in hetzelfde team Realisatie waar de herinrichting van de Noordstraat voorbereid werd. De besteksvoorbereiding heeft hierdoor meer tijd gekost dan in eerste instantie voorzien.

In plaats van een gebruikelijke voorbereidingstijd voor herstraatwerk van 6 maanden heeft dit nu 12 maanden geduurd.

3.5. Aanbesteding en uitvoering

De aanbesteding procedure (nationaal meervoudig onderhandse aanbesteding) voor de uitvoering van de herinrichting is in juni 2014 gestart. Op basis van EMVI criteria (bereikbaarheid, veiligheid, planning, kwaliteit en prijs) heeft de gunning net voor de bouwvakantie (eind juli 2014) plaatsgevonden. Met het bekend worden van de planning hebben de nutsbedrijven hun eigen planning definitief gemaakt. Hiervoor hadden zij zes weken nodig.

Na het definitief afstemmen van de plannings is op 2 oktober 2014 een inloopavond voor de bewoners en gebruikers van de Noordstraat gehouden. Hierbij waren ongeveer 30 bewoners aanwezig. Zij hebben zich laten informeren over de inrichting en de uitvoering door de aannemer. De herinrichting van de straat is gestart op 6 oktober jl.

Bij een normale herstraatklus van deze omvang is de uitvoeringsduur twee maanden. Door de complexiteit had de aannemer voor de herinrichting gerekend met een uitvoeringsduur van ongeveer drie maanden. De aannemer had hier ook zijn planning op ingericht, waardoor de oplevering voor de kerst van 2014 zou zijn. De werkzaamheden van de nutsbedrijven hebben de uitvoering van de stratenmaker met ongeveer tien weken vertraagd. De huidige planning sluit op eind februari 2015 met het gevaar dat werkzaamheden als gevolg van winterweer vertraagd kunnen worden.

Aansluitend en tegelijk aan het straatwerk wordt de beplanting aangebracht en wordt ook verder gegaan met de aanleg van de waterpartij. Oplevering 30 april 2015.

4. Voortgang subsidiabele onderdelen

4.1. Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de inhoudelijke voortgang gemeld op de subsidiabele onderdelen.

4.2. Verkeersveiligheid

Deze werkzaamheden worden gelijktijdig met het aanbrengen van de bestrating uitgevoerd. Het langs de weg parkeren gebeurt straks in parkeervakken, het wegprofiel wordt versmald, oversteekplekken worden gerealiseerd als ook de aanleg van snelheidsremmende drempels.

De hoofdrijbaan van de Noordstraat wordt versmald en krijgt daarnaast fietssuggestiestroken. De langsparkeervakken worden extra breed zodat uitstappen veiliger kan.

4.3. Woonkwaliteit verhogen

Vooruitlopend op de werkzaamheden zijn voor het broedseizoen in de winter 2013/2014 alle oude en zieke bomen verwijderd. Als de werkzaamheden in de straat klaar zijn, zullen er nieuwe bomen worden geplaatst.

Op dit moment worden de werkzaamheden uitgevoerd die te maken hebben met het verhogen van de woonkwaliteit: de straten worden voorzien van een duurzame, kleurvaste steen met een warme uitstraling. In het "Ontmoetingsdeel" wordt gebakken materiaal gebruikt om de Noordstraat en een groot deel van het Sportplein te bestraten.

Zodra de bestrating in de verschillende fasen gereed is, zal in het plantseizoen (begin 2015) begonnen worden met de aanplant van bomen en de fleurige beplanting.

4.4. Sportplein Bolnes

Zoals gemeld in het projectplan zou het Sportplein ook verbeterd worden. Dit wilden we pas doen als de problematiek met de "hangjeugd" echt verbeterd zou zijn. In de zomer van 2012 was de gemeente samen met maatschappelijk partners al bezig om de problematiek met de hangjongeren beheersbaar te maken. Dit had heel lang een positief effect.

Daarom is er in de zomer van 2013 opdracht gegeven aan het bureautje Pax Noga om een projectplan op te stellen voor het opfleuren van het Sportplein. De samenwerking met de kinderen van de basisschool en de cliënten van de dagopvang van Pameijer was als belangrijkste eis gesteld. Om dit vorm te geven, hadden zij ook tijd nodig om te overleggen met de begeleiders van Stichting Pameijer en de leraren van de scholen.

In deze periode begon er helaas ook weer overlast van "hangjeugd" te ontstaan op het sportplein. Hierdoor en door het jaargetijde (herfst/winter) zijn het schilderwerk en het opfleuren door middel van graffiti opgeschoven naar voorjaar van 2014. Samen met de kinderen en de cliënten van de dagopvang is het opfleuren van het sportplein in workshopverband in een aantal woensdag middagen uitgevoerd.

Ook is in juli 2014 besloten om de JOP van het Sportplein te verwijderen. De bezoekers van de JOP veroorzaakten te veel overlast voor de andere gebruikers van het plein.

Als de bestrating op het sportplein is aangepast, zullen de volgende zaken nog worden opgepakt voor 30 april a.s.:

- Bestickering van de tafeltennistafel (poten).
- Plaatsing van de rapteksten over veiligheid.
- Plaatsing van panelen met daarop kinderkunst.
- Plaatsing van het zitelement met spelborden.
- Aanbrengen van een illustratieve speelroute d.m.v. voetstap sjablonen op de grond.
- Aanpassen basketbalveldje naar een tweezijdig veldje.
- Plaatsing van buitensport – apparaten.

4.5. Terras Pameijer

Het terras voor het WVC wordt in hetzelfde gebakken materiaal uitgevoerd als de rest van het "Ontmoetingsdeel". Stichting Pameijer is bezig met het opdrachtgeven voor het laten maken van het buitenmeubilair.

Wel was de daadwerkelijke uitvoering van het terras (de rol van de cliënten van Pameijer) lange tijd onzeker. Door de veranderingen in de zorg moest Stichting Pameijer zich beraden op haar toekomst. Hierdoor hebben zij pas begin 2014 een besluit kunnen nemen over hun verblijf in het WVC Bolnes. Zij moesten hun huurovereenkomst verlengen, maar wilden dit niet voor de voorgestelde vijf jaar doen omdat zij niet precies weten hoe hun toekomst eruit ziet. Gelukkig is in overleg met de andere maatschappelijk partners Stichting Sport en Welzijn, Gemeente en Woonvisie toch besloten tot het verlengen van de huurovereenkomst. Hierdoor is de rol op het terras door cliënten van Pameijer zeker gesteld. Op dit moment loopt ook het traject om te komen tot een aanvraag voor een exploitatievergunning, zodat vanaf komend voorjaar het terras kan worden geëxploiteerd.

4.6. Speeljungle en speelterrein Scheldeplein-Haringvliethof

Speelterrein Scheldeplein-Haringvliethof is door de gemeente in het voorjaar van 2013 aangelegd. Tevens is de beplanting daar om heen aangepast.

In april 2013 is er een prijsvraag uitgeschreven aan twee speeltoestellenfabrikanten voor de inrichting van de speeljungle met een gelimiteerd bedrag. In mei 2013 hebben de kinderen van de twee basisscholen uit deze twee ontwerpen gekozen. Het winnende ontwerp wordt uitgevoerd.

Er is vertraging ontstaan bij de aanleg door de start van het ontwerptraject voor de verbouw van de twee scholen en bouw van een gymzaal bij de scholen (MFA Bolnes). Het college heeft voor realisatie daarvan op 16 april 2013 een beschikking afgegeven.

Dit gaf een enorme onzekerheid welke invloed dit zou hebben op de speeljungle en het Sportplein. Hierdoor is de aanleg van de speeljungle uitgesteld. In juni 2014 is het voorlopig ontwerp van het MFA Bolnes gereed gekomen. De realisatiedatum van het MFA Bolnes is nog niet vastgesteld.

Het ontwerp van de speeljungle is naar aanleiding van het voorlopig ontwerp van MFA Bolnes aangepast, maar wordt zeer binnenkort gerealiseerd.

4.7. Waterpartij Noordstraat

In het projectplan is aangegeven dat er vissteigers en een invalidenvisplek zou worden aangelegd. Ook is de aanleg van een grote waterpartij aan het begin van de Noordstraat beschreven.

Bewoners van de Slingehof (grenzend aan de singel van de Noordstraat) hadden tijdens de inloopavond op 26 juni 2012 grote bezwaren tegen de aanleg van vissteigers direct achter hun achtertuin. Zij gaven aan dat zij in hun privacy en rust werden geschaad. Door het maaregime van gras en rietkragen langs de Noordstraat op verschillende plekken aan te passen zijn hier visplekken ontstaan zonder vissteigers aan te leggen.

Bij de renovatie van het riool is rekening gehouden met het afkoppelen van hemelwater. Bij de herinrichting van de Noordstraat worden de oude afgeschreven kolken vervangen door kolken voorzien van de herkenbare Margriet deksel. Deze wordt landelijk overal gebruikt om aan te geven dat het schone regenwater niet naar de zuivering gaat maar uiteindelijk in de naastliggende sloten terecht komt. Hiermee wordt een stukje bewustwording gekweekt bij bewoners hoe om te gaan met de omgeving.

Ook het definitief ontwerp voorziet in een forse waterpartij met daarin een eiland aan het begin van de Noordstraat. Het is een eiland geworden, omdat er veel waardevolle bomen op deze plek staan, die we zoveel mogelijk willen handhaven. Het eiland is toegankelijk via een vlonder en zal een verblijfplek aan het water krijgen. De plek is toegankelijk voor mindervaliden als visplek maar kan mogelijk ook een verblijfsplek voor jongeren dienen. De fleurige graffiti borden krijgen hier ook een plek en vormen hiermee een markering aan het begin van de Noordstraat.

5. Financiële voortgang subsidiabele onderdelen

Voor de herinrichting zijn de afgelopen periode al verschillende opdrachten verstrekt:

- De ontwerpbeurt om het voorlopig ontwerp te vertalen naar een definitief ontwerp.
- Opdracht voor de Workshops (kinderen en cliënten Pameijer) voor het opfleuren van het Sportplein.
- De interne opdracht voor het bestek.
- Opdracht voor het rooien van de bomen.
- Opdracht voor het verleggen van kabels en leidingen.
- Opdracht voor het plaatsen van nieuwe lichtmasten (led) en het verplaatsen van bestaande masten als gevolg van het ontwerp.
- Opdracht voor de herinrichting van de Noordstraat (en Maaslaan) met nieuw bestratingmateriaal.
- Opdracht voor het leveren van de kwaliteitsverhogende materialen (straatstenen, straatmeubilair).
- Opdracht voor aanleg van het speelterrein aan de Haringvliethof en de Speeljungle.

In onderstaande tabel is de financiële voortgang weergegeven, waarbij we ook hebben aangegeven welke opdrachten er zijn verstrekt tot en met mei 2015.

				Wijkwinst Noordstraat	Vereniging Noordstraat	Wijkwinst Noordstraat	Stichting	Terma Pannepot	Terma Spier Jongerenvereniging	Vereniging	Overzicht Wijkwinst
Subsidie			€ 327.787,25	€ 58.984,50	€ 18.450,50	€ 111.637,50	€ 39.520,00	€ 8.200,00	€ 61.205,00	€ 14.889,87	F 14.889,88
Gemeente			€ 300.079,11	€ -	€ 98.432,75	€ 93.772,50	€ -	€ 9.450,00	€ 15.000,00	€ 10.832,76	F 10.832,77
Totaal			€ 627.876,36								
Opdrachtnemer	datum	aanneemsom									
Kompan & GKB	Speelplein Haringvliethof	7-01-13	€ 15.000,00						€ 15.000,00		
Peter Verkade	Ontwerp Noordstraat	5-02-13	€ 13.182,00							€ 13.182,00	
Studio Pax & Noga	Opdracht ontwerp sportplein	7-05-13	€ 11.000,00				€ 11.000,00				
Citytec	leveren lichtmasten	6-08-13	€ 18.005,62		€ 10.803,37	€ 7.202,25					
Stedin	verleggen gas	14-10-13	€ 7.500,00		€ 7.500,00						
GKB	Opdracht roelen bomen	8-02-14	€ 3.965,67		€ 3.968,67						
Van Huizen	gazonherstel+ aanbrengen drainage	1-04-14	€ 3.645,52					€ 3.645,52			
Gemeente Ridderkerk	voorbereiding 95% gereed	31-05-14	€ 14.154,88							€ 14.154,88	
Gemeente Ridderkerk	uitvoeringsbegeleiding 10%	31-05-14	€ 1.489,99								€ 1.489,99
	Totaal opdrachten 31 mei 2014		€ 87.943,68	€ -	€ 22.272,04	€ 18.202,25	€ -	€ 3.645,52	€ 27.336,88	€ 1.489,99	
Bwaste	verwijderen 3 ondergrondse containers	10-07-14	€ 5.937,50	€ 2.968,75	€ 2.968,75						
Robina Acacia	avontuurlijk spelen	14-08-14	€ 22.500,00					€ 22.500,00			
Timmer Verzijl	opdracht herinrichting	18-08-14	€ 347.293,20			verdeling	verdeling				
Citytec	verplaatsen lichtmasten	2-10-14	€ 7.219,50								
Timmer Verzijl	aanbrengen 3 ondergrondse containers	10-11-14	€ 6.950,00	€ 3.475,00	€ 3.475,00						
Struyk Verwo	levering kwaliteitsbeton	raamcontract	nog te bepalen								
Huwa	levering gebakken materiaal	raamcontract	nog te bepalen								
	TOTAAL VERSTREKTE OPDRACHTEN		€ 477.843,88								

6. Planning afronding herinrichting Noordstraat

Gestreefd wordt naar een oplevering eind april 2015. De aannemersplanning voor de herinrichting van bestratingswerkzaamheden eindigen medio februari 2015. Tegelijk en aansluitend zal de laatste beplanting worden aangebracht. Ook wordt het eiland aan het begin van de Noordstraat aangelegd. Dit zal uiterlijk 30 april 2015 zijn afgerond.

