



Gemeenteraad van Ridderkerk
p/a griffie

Uw brief van:	-	Ons kenmerk:	394553
Uw kenmerk:	-	Contact:	Mevr. C. Tang
Bijlage(n):	-	Doorkiesnummer:	+31 180698 454
		E-mailadres:	c.tang@bar-organisatie.nl
		Datum:	1 oktober 2021

Betreft: Uitvoeringskosten project geluidsscherm A15/A16

Geachte raadsleden,

Op 19 december 2019 nam u het besluit tot het realiseren van een geluidsscherm langs de A15/A16. Ook stelde u een investeringsbudget beschikbaar voor de realisatie. Vlak voor de zomervakantie informeerden wij u over de start van de aanbesteding. Graag informeren wij u verder over dit project.

Gezonder woon- en leefklimaat

Door uw besluit eind 2019 om het gat te dichten bij de wijk West met een geluidsscherm werd een jarenlange wens ingewilligd om de geluidsoverlast van de Rijksweg, die onze inwoners ervaren, te verminderen. Er is destijds een belofte gedaan richting onze inwoners om een geluidsscherm te bouwen om zo een gezonder woon- en leefklimaat te creëren. Zo wordt de hele strook langs de A15/A16, van het Oosterpark tot aan het gat in de wijk West voorzien van geluidsschermen. Uiteindelijk verbeteren wij hiermee het algehele woon- en leefklimaat van onze inwoners.

Extra uitvoeringskosten

Helaas hebben wij bij de uitvoering van dit project te maken met een flinke financiële tegenvaller, die helaas niet te voorkomen is en niet of nauwelijks te voorzien was eind 2019. Wij zijn desondanks van mening dat wij als betrouwbare overheid onze belofte aan onze inwoners moeten nakomen en waarmaken.

Zoals u weet, realiseren wij een geluidsscherm op gronden van Rijkswaterstaat en zijn wij voor de realisatie van het geluidsscherm afhankelijk van hun medewerking. Zoals wij u eind 2019 in het raadsvoorstel en tijdens de raadsbehandeling mededeelden, volgen er extra kosten uit de eisen waar Rijkswaterstaat mee zou gaan komen en zouden wij hierop terugkomen richting uw raad. De voorwaarden die recent bekend geworden zijn, veroorzaken een groot deel van de extra kosten.

In mei 2021 is de opdracht gegund aan Heijmans BV. Heijmans heeft in het bouwteam samen met de gemeentelijke projectleiders het voorlopig ontwerp van het geluidsscherm verder uitgewerkt. Onlangs is op basis van dit voorlopig ontwerp een raming opgesteld, waarbij dus gebleken is dat er zich extra uitvoeringskosten voor doen bij dit project. Ook zijn de verkeersmaatregelen die Rijkswaterstaat eist, opgenomen in de raming, wat tevens resulteert in extra kosten.



De extra kosten hebben grotendeels te maken met de verkeersmaatregelen – volgend uit de eisen van Rijkswaterstaat – en met stijgende grondstof- en bouwkosten. Helaas heeft de bouwsector, net als andere sectoren, te maken met fors stijgende prijzen voor materialen en met langere levertijden. Deze ontwikkelingen hebben impact op ons als opdrachtgever.

Het aanvullend investeringsbudget bestaat uit de volgende posten:

Aanvullend investeringsbudget		
<i>Rijkswaterstaat:</i>		Ramingen
Verkeersmaatregelen (creëren tijdelijke op- en afrit A15, tijdelijk dempen watergang i.v.m. stabiliteit heistelling)		€ 325.000
Verwijderen en plaatsen geleidenrail		€ 75.000
<i>Totaal RWS</i>	€ 400.000	
<i>Groen invulling:</i>		
Groeninrichting scherm		€ 50.000
<i>Totaal groen</i>	€ 50.000	
<i>Geluidsscherm:</i>		
Prijsverhoging geluidsscherm		€ 100.000
Prijsverhoging staal		€ 20.000
Tijdelijke bouwweg voor assembleren geluidsscherm		€ 30.000
Project kosten (o.a. engineering en uitvoering)		€ 250.000
<i>Totaal scherm</i>	€ 400.000	
<i>Stelpost onvoorzien</i>	€ 100.000	
Totaalbedrag € 950.000		

Het dempen van de watergang naast het toekomstige geluidsscherm vloeit voort als veiligheidseis van Rijkswaterstaat voor de borging van een goede doorstroming van de Rijksweg. Tegelijkertijd willen wij de Rijksweg gebruiken als tijdelijke op- en afrit en hiervoor hebben wij toestemming van Rijkswaterstaat nodig, wat resulteert in aanvullende verkeersmaatregelen met de daarbij horende kosten.

In het aanvullend budget is verder een bedrag van € 50.000 voor een groene invulling opgenomen. Dit is de uitwerking van de motie vanuit uw raad d.d. 12 december 2019 om het geluidsscherm te voorzien van een groene invulling. Eerder was hier namelijk geen budget voor beschikbaar gesteld.



Ook is een stelpost onvoorzien opgenomen voor onzekerheden rondom de eisen van derden, prijsstijgingen en leveranties. In het bouwteam worden de werkzaamheden en de kosten zo goed mogelijk getoetst door de gemeente, waarbij het aanvullend budget zo optimaal mogelijk wordt benut. Wij zien er in het bouwproces tevens op toe dat die werkzaamheden die niet benodigd zijn vervallen en dat eisen van derden – waar mogelijk – op andere (goedkopere) manieren uitgevoerd kunnen worden, zodat hiermee de kosten zoveel mogelijk gedrukt worden.

De extra uitvoeringskosten worden verwerkt in de 2^e Tussenrapportage 2021

Via deze raadsinformatiebrief willen wij u ook over de verwerking van de extra uitvoeringskosten informeren. Omdat het besluit tot realisatie van het geluidsscherm reeds genomen is door uw raad, verwerken wij de financiële gevolgen in de 2^e Tussenrapportage 2021. De kapitaallasten van deze extra investering bedragen ca. € 23.750 per jaar. Aangezien het in dit geval gaat om een substantiële verhoging en ten behoeve van transparante en expliciete besluitvorming nemen wij hiervoor een extra beslispunt op in het bijbehorende raadsvoorstel bij de 2^e Tussenrapportage 2021.

Vorbereidingen voor het project gaan daar waar mogelijk door

In het bouwteam worden de voorbereidende werkzaamheden, voor zover mogelijk, voortgezet om verdere onnodige vertraging zoveel als mogelijk te voorkomen. We komen nu eerst met dit voornemen naar uw raad. De voorgenomen start van de uitvoering eind 2021 is nu niet meer haalbaar. Na behandeling van de 2^e Tussenrapportage 2021 en uiteraard onder de voorwaarde van positieve besluitvorming door uw gemeenteraad, worden de werkzaamheden buiten op locatie zo snel mogelijk opgestart.

Wij gaan er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de secretaris,

de burgemeester,

dhr. H.W.J. Klaucke

mw. A. Attema