

Toelichting:

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Locatie: De plaats waar het element zich bevindt.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Conditie: Deze geeft de conditie van de bouwkundige staat weer en is als volgt opgebouwd:

1 = Uitstekende conditie
2 = Goed
3 = Redelijk
4 = Matig
5 = Slecht
6 = Zeer slecht
8 = Nader onderzoek nodig
9 = Niet te inspecteren

239 • Sporthal De Fakkel
Sportlaan 8 • Ridderkerk

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
21	Buitenwanden			
2110	Gevelconstructie metselwerk	Gevels algemeen	690,00 m2	3
22	Binnenwanden			
2214	Vouwwand kunststof	Interieur algemeen	225,00 m2	1
31	Buitenwandopeningen			
3120	Ventilatie gevel rooster rvs staal <i>T.b.v. LB-unit.</i>	Gevels algemeen	2,00 st	3
3120	Ventilatie gevel rooster rvs staal <i>T.b.v. ventilatie WKK ruimte.</i>	Gevels algemeen	1,00 st	3
3120	Ventilatie gevel rooster rvs staal <i>T.b.v. ventilatie cv ruimte.</i>	Gevels algemeen	1,00 st	3
3120	Kozijn buiten hardhout	Gevels algemeen	5,50 m2	2
3131	Bergingsdeur hardhout <i>Berging en overige (nood) deuren, groen.</i>	Gevels algemeen	11,00 st	2
3133	Overheaddeur (elektrisch) <i>Twee kleine, circa 5,3 m2, en twee grote, circa 12 m2).</i>	Interieur algemeen	4,00 st	0
32	Binnenwandopeningen			
3230	Deurdranger standaard	Interieur algemeen	23,00 st	2
3231	Binnendeur stomp +toplaag	Interieur algemeen	43,00 st	2
34	Balustrades en leuningen			
3431	Binnentrapleuning hout <i>Incl. hekwerk tribune.</i>	Interieur algemeen	45,00 m1	2
41	Buitenwandafwerkingen			
4111	Gevelafwerking voegwerk platvol	Gevels algemeen	690,00 m2	3
4112	Gevelbekleding metaal	Gevels algemeen	215,00 m2	2
42	Binnenwandafwerkingen			
4212	Wandafwerking tegels <i>Grotendeels in de kleedkamers.</i>	Interieur algemeen	530,00 m2	2
43	Vloerafwerkingen			
4321	Vloerafwerking linoleum <i>Tribunes incl. ruimte bij tribunes voorzien van laminaat.</i>	Interieur algemeen	30,00 m2	1
4321	Vloerafwerking coralmat	Interieur algemeen	1,00 m2	2
4321	Vloerafwerking sportvloer	Interieur algemeen	1230,00 m2	3
4322	Vloerafwerking natuursteen <i>Trappen naar tribune.</i>	Interieur algemeen	1,00 pst	4
4322	Vloerafwerking dubbel hard gebakken tegels <i>Grotendeels in de kleedkamers.</i>	Interieur algemeen	150,00 m2	3

239 • Sporthal De Fakkel
Sportlaan 8 • Ridderkerk

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
45	Plafondafwerkingen			
4510	Plafond volkern <i>Kleedkamers.</i>	Interieur algemeen	155,00 m2	2
4511	Plafondafwerking schrootjes	Interieur algemeen	1100,00 m2	1
4521	Plafondafw. mineraal systeem <i>Kleedkamers.</i>	Interieur algemeen	50,00 m2	1
46	Schilderwerk			
4621	Buitenschilderwerk deur hout dekkend <i>Werden tijdens inspectie geschilderd. Foto B1.</i>	Gevels algemeen	11,00 st	1
4621	Buitenschilderwerk metaal <i>Staalconstructie, blauw.</i>	Gevels algemeen	20,00 m2	3
4621	Buitenschilderwerk gevelbekleding metaal	Gevels algemeen	215,00 m2	2
4622	Binnenschilderwerk deur hout dekkend (dubbelzijdig) <i>Overheaddeuren.</i>	Interieur algemeen	4,00 st	2
4622	Binnenschilderwerk diversen hout dekkend <i>Wanden.</i>	Interieur algemeen	30,00 m2	2
4622	Binnenschilderwerk diversen hout dekkend <i>Leuning en hekwerk.</i>	Interieur algemeen	45,00 m2	3
4622	Binnenschilderwerk stucwerk <i>Ruimte nabij tribunes.</i>	Interieur algemeen	5,00 m2	4
4622	Binnenschilderwerk stucwerk <i>Wanden en plafonds.</i>	Interieur algemeen	265,00 m2	2
4631	Buitenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend <i>Kleedkamers.</i>	Gevels algemeen	5,50 m2	3
4632	Binnenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend <i>Ruimte en afimmeiringen nabij tribune en in kleedkamer, incl. deurkozijnen.</i>	Interieur algemeen	85,00 m2	2
51	Warmte-opwekking			
5121	CV-ketel collect. 160kW <i>Ketel 1, incl. rookgasafvoersysteem.</i>	Cv ruimte	1,00 st	1
5121	CV-ketel collect. 160kW <i>Ketel 2, incl. rookgasafvoersysteem.</i>	Cv ruimte	1,00 st	1
5121	Warmte Kracht Koppeling	WKK ruimte	1,00 st	1
5121	CV-pomp individueel	Cv ruimte	1,00 st	1
5121	CV-pomp individueel	Cv ruimte	1,00 st	1
5121	CV-pomp individueel	Cv ruimte	1,00 st	1
5121	CV-pomp individueel	Cv ruimte	1,00 st	3
5121	CV-pomp individueel <i>T.b.v. LB-unit.</i>	Interieur algemeen	4,00 st	2

**239 • Sporthal De Fakkel
Sportlaan 8 • Ridderkerk**

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
5121	CV-pomp collectief	Cv ruimte	2,00 st	1
5121	CV-pomp collectief	Cv ruimte	1,00 st	4
5121	CV-pomp collectief	WKK ruimte	1,00 st	1
5124	Rookgasdakdoorvoer metaal plat	Dak	2,00 st	1
52	Afvoeren			
5211	Hemelwaterafvoer staal gegalvaniseerd	Gevels algemeen	3,00 m1	3
5211	Hemelwaterafvoer pvc	Gevels algemeen	145,00 m1	3
5240	Binnenriolering PVC <i>Incl. RVS schrobputten.</i>	Interieur algemeen	1,00 pst	2
53	Water			
5310	Waterleidingnet compleet <i>Incl. ingebouwde componenten.</i>	Interieur algemeen	1,00 pst	2
5320	Pomp individueel	Cv ruimte	1,00 st	1
5320	Pomp individueel	Cv ruimte	1,00 st	1
5321	Boiler gas >250 liter <i>Incl. rookgasafvoer.</i>	Cv ruimte	1,00 st	1
5321	Boiler >250 liter	Cv ruimte	1,00 st	1
54	Gassen			
5410	Gasleidingnet compleet <i>Incl. ingebouwde componenten.</i>	Interieur algemeen	1,00 pst	1
56	Warmtedistributie			
5610	CV-expansievat individueel	Cv ruimte	2,00 st	3
5610	CV-expansievat individueel	WKK ruimte	1,00 st	1
5610	CV-expansievat collectief	Cv ruimte	1,00 st	1
5610	CV-leidingen <i>Incl. ingebouwde componenten, verdeler/verzamelaar en isolatie.</i>	Interieur algemeen	1,00 pst	2
5611	Radiatorkranen	Interieur algemeen	5,00 st	2
5611	Radiatoren	Interieur algemeen	9,00 st	2
57	Luchtbehandeling			
5710	Doorvoer dak ventilatiekap <i>T.b.v. ventilatie cv ruimte.</i>	Dak	2,00 st	2
5720	Ventilatieventiel	Interieur algemeen	6,00 st	2
5721	Dakventilator algemeen	Dak	2,00 st	1

239 • Sporthal De Fakkel
Sportlaan 8 • Ridderkerk

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
5741	Ventilatiekanalen binnen <i>Incl. ingebouwde componenten, ca. 16 plafondroosters en 28 wandroosters.</i>	Interieur algemeen	1,00 pst	2
5771	Luchtbehandelingskast toevoer KVB 0,6 - 1,4 m3/s <i>LB-unit bevindt zich in kast tribune.</i>	Interieur algemeen	2,00 st	2
5771	Luchtbehandelingskast toevoer KVB 1,4 - 2,8 m3/s <i>LB-unit bevindt zich boven plafond.</i>	Interieur algemeen	2,00 st	2
58	Regeling klimaat en sanitair			
5820	Regelkasten klimaat centraal <i>Incl. regelaars en stelmotoren.</i>	Cv ruimte	1,00 st	1
61	Centrale elektrot.voorz.			
6111	Groepenkast K1-1L	Begane grond	1,00 st	3
6111	Groepenkast K6	Begane grond	1,00 st	1
6111	Foto-Voltage-cellen	Dak	1,00 st	1
6111	Noodverlichtingsinstallatie	1e verdieping	3,00 pst	2
6111	Noodverlichtingsinstallatie	1e verdieping	8,00 pst	1
6111	Noodverlichtingsinstallatie	1e verdieping	1,00 pst	2
6111	Noodverlichtingsinstallatie	Begane grond	17,00 pst	2
6111	Noodverlichtingsinstallatie	Begane grond	2,00 pst	1
63	Verlichting			
6311	Elektra aanwezigheids/bewegingssensor	1e verdieping	4,00 st	2
6311	Elektra armaturen binnen TL <i>Omroepruimte</i>	1e verdieping	1,00 st	3
6311	Elektra armaturen binnen TL sport	1e verdieping	84,00 st	3
6311	Elektra armaturen binnen TL	Begane grond	5,00 st	3
6311	Elektra armaturen binnen TL	Begane grond	1,00 st	3
6311	Elektra armaturen binnen TL	Begane grond	1,00 st	3
6311	Elektra armaturen binnen TL <i>VI K6 ruimte</i>	Begane grond	1,00 st	3
6311	Elektra armaturen binnen TL	Begane grond	1,00 st	3
6311	Elektra armaturen binnen TL5	Begane grond	8,00 st	1
6311	Elektra armaturen binnen TL	Begane grond	9,00 st	3
6311	Elektra armaturen binnen TL	Begane grond	2,00 st	3
6311	Elektra armaturen binnen PI	Begane grond	4,00 st	3

239 • Sporthal De Fakkel
Sportlaan 8 • Ridderkerk

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
6311	Elektra armaturen binnen PI	Begane grond	4,00 st	2
6311	Elektra armaturen binnen PI	Begane grond	13,00 st	3
6311	Elektra armaturen binnen TL	Begane grond	9,00 st	3
6311	Elektra schakelmat / bedrading	Interieur algemeen	2300,00 m2	3
6311	Elektra armaturen binnen gloeilamp	Begane grond	1,00 st	3
64	Communicatie			
6424	Luidsprekers	Begane grond	7,00 st	3
6424	Luidsprekers	Begane grond	18,00 st	3
6431	CCTV-camera dome	1e verdieping	2,00 st	3
6431	CCTV-camera vast	Oostgevel	1,00 st	3
65	Beveiliging			
6511	Brandmeldinstallatie rookmelder	1e verdieping	1,00 st	1
6511	Brandmeldinstallatie rookmelder	Begane grond	28,00 st	1
6511	Brandmeldinstallatie handmelder <i>Rood</i>	Begane grond	2,00 st	1
6511	Brandmeldinstallatie nevenindicator	1e verdieping	2,00 st	1
6511	Brandmeldinstallatie nevenindicator	Begane grond	22,00 st	1
6511	Brandmeldinstallatie meldsirene	1e verdieping	4,00 st	1
6513	Brandslang haspel	Interieur algemeen	2,00 st	2
6513	Koolzuurblusser	Cv ruimte	1,00 st	1
6513	Poederblusser	WKK ruimte	1,00 st	2
6521	Inbraak-alarminstallatie Longbeam PIR	1e verdieping	12,00 st	1
6521	Inbraak-alarminstallatie sirene	1e verdieping	1,00 st	1
6521	Inbraak-alarminstallatie PIR	Begane grond	1,00 st	1
6521	Inbraak-alarminstallatie magneetcontact	Begane grond	4,00 st	1
74	Vaste voorzieningen Sanitair			
7411	Sanitair closetpot	Interieur algemeen	6,00 st	2
7411	Sanitair wastafel <i>Div. uitvoeringen.</i>	Interieur algemeen	7,00 st	2
7411	Sanitair fontein	Interieur algemeen	2,00 st	2
7411	Douchegarnituur <i>Div. uitvoeringen.</i>	Interieur algemeen	26,00 st	2

239 • Sporthal De Fakkel
Sportlaan 8 • Ridderkerk

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
90	Grondvoorzieningen			
9063	Gevel- en plafondarmaturen middelgroot	Terrein	4,00 st	1

Adres	Naam	Element	Handeling	Startjaar	Cyclussen	Totaal	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal	Gem. kosten
239																	
Sportlaan 8	Sporthal De Fakkel	Radiatorkranen	Vervangen radiatorkranen	2034	36	€ 262,10	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Sportlaan 8	Sporthal De Fakkel	CV-leidingen	Vervangen	2034	36	€ 20.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Sportlaan 8	Sporthal De Fakkel	CV-expansievat collectief	Vervangen CV-expansievat collectief	2030	15	€ 1.425,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Sportlaan 8	Sporthal De Fakkel	CV-expansievat individueel	Vervangen CV-expansievat individueel	2027	15	€ 250,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Sportlaan 8	Sporthal De Fakkel	CV-expansievat individueel	Vervangen CV-expansievat individueel	2020	15	€ 700,00	€ -	€ -	€ 700,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 700,00	€ 77,78
Sportlaan 8	Sporthal De Fakkel	CV-pomp collectief	Vervangen CV-pomp collectief tot 160kw	2032	20	€ 2.670,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Sportlaan 8	Sporthal De Fakkel	CV-pomp collectief	Vervangen CV-pomp collectief tot 160kw	2035	20	€ 6.300,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Sportlaan 8	Sporthal De Fakkel	CV-pomp collectief	Vervangen CV-pomp collectief tot 160kw	2036	20	€ 3.150,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Sportlaan 8	Sporthal De Fakkel	CV-pomp individueel	Vervangen CV-pomp individueel	2023	15	€ 1.395,28	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.395,28	€ -	€ -	€ -	€ 1.395,28	€ 155,03
Sportlaan 8	Sporthal De Fakkel	CV-pomp individueel	Vervangen CV-pomp individueel	2027	15	€ 420,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Sportlaan 8	Sporthal De Fakkel	CV-pomp individueel	Vervangen CV-pomp individueel	2025	15	€ 420,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 420,00	€ -	€ 420,00	€ 46,67
Sportlaan 8	Sporthal De Fakkel	CV-pomp individueel	Vervangen CV-pomp individueel	2024	15	€ 720,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 720,00	€ -	€ -	€ 720,00	€ 80,00
Sportlaan 8	Sporthal De Fakkel	CV-pomp individueel	Vervangen CV-pomp individueel	2020	15	€ 1.450,00	€ -	€ -	€ 1.450,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.450,00	€ 161,11
Sportlaan 8	Sporthal De Fakkel	Warmte Kracht Koppeling	Vervangen	2032	20	€ 60.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Sportlaan 8	Sporthal De Fakkel	CV-ketel collect. 160kW	Vervangen cv-ketel collectief160 kW	2035	20	€ 40.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Sportlaan 8	Sporthal De Fakkel	CV-ketel collect. 160kW	Vervangen cv-ketel collectief160 kW	2035	20	€ 40.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Sportlaan 8	Sporthal De Fakkel	Binnentrapleuning hout	Vervangen trapleuning hout	2031	0	€ 1.717,65	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Sportlaan 8	Sporthal De Fakkel	Binnendeur stomp +toplaag	Vervangen binnendeur + toplaag	2040	48	€ 12.743,05	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Sportlaan 8	Sporthal De Fakkel	Plafondafwerking schrootjes	Vervangen plafondafwerking houten delen	2040	48	€ 105.358,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Sportlaan 8	Sporthal De Fakkel	Plafondafw. mineraal systeem	Vervangen systeemplafond mineraal	2028	24	€ 2.514,50	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Sportlaan 8	Sporthal De Fakkel	Plafond volkern	Vervangen plafond volkern	2040	48	€ 31.957,90	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Sportlaan 8	Sporthal De Fakkel	Vloerafwerking sportvloer	Vervangen vloerafwerking sportvloer	2022	24	€ 85.054,50	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 85.054,50	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 85.054,50	€ 9.450,50
Sportlaan 8	Sporthal De Fakkel	Vouwwand kunststof	Vervangen vouwwand kunststof	2025	18	€ 66.541,50	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 66.541,50	€ -	€ 66.541,50	€ 7.393,50
Sportlaan 8	Sporthal De Fakkel	Buitenschilderwerk gevelbekleding metaal	Groot schilderwerk gevelbekleding staal	2019	6	€ 6.895,05	€ -	€ 6.895,05	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 6.895,05	€ -	€ 13.790,10	€ 1.532,23
Sportlaan 8	Sporthal De Fakkel	Buitenschilderwerk metaal	Groot schilderwerk metaal	2019	6	€ 641,40	€ -	€ 641,40	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 641,40	€ -	€ 1.282,80	€ 142,53
Sportlaan 8	Sporthal De Fakkel	Buitenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend	Groot schilderwerk kozijn en raam hout dekkend	2019	6	€ 198,50	€ -	€ 198,50	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 198,50	€ -	€ 397,00	€ 44,11
Sportlaan 8	Sporthal De Fakkel	Buitenschilderwerk deur hout dekkend	Groot schilderwerk deur hout dekkend	2022	6	€ 1.211,65	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.211,65	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.211,65	€ 134,63
Sportlaan 8	Sporthal De Fakkel	Rookgasdakdoorvoer metaal plat	Vervangen rookgasafvoer metaal plat	2033	18	€ 250,50	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Sportlaan 8	Sporthal De Fakkel	Doorvoer dak ventilatiekap	Vervangen doorvoer dak ventilatiekap	2026	20	€ 144,30	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 144,30	€ 144,30	€ 16,03
Sportlaan 8	Sporthal De Fakkel	Dakbedekking APP	Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking APP	2033	18	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Sportlaan 8	Sporthal De Fakkel	Dakbedekking APP	Vervangen dakbedekking APP	2051	36	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Sportlaan 8	Sporthal De Fakkel	Overheaddeur (elektrisch)	Vervangen overheaddeur	2031	20	€ 23.334,08	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Sportlaan 8	Sporthal De Fakkel	Bergingsdeur hardhout	Vervangen bergingsdeur hardhout	2040	48	€ 7.486,93	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Sportlaan 8	Sporthal De Fakkel	Kozijn buiten hardhout	Vervangen kozijn hardhout	2040	48	€ 2.672,34	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Sportlaan 8	Sporthal De Fakkel	Hemelwaterafvoer pvc	Vervangen hemelwaterafvoer pvc	2022	24	€ 5.228,70	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.228,70	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.228,70	€ 580,97
Sportlaan 8	Sporthal De Fakkel	Hemelwaterafvoer staal gegalvaniseerd	Vervangen hemelwaterafvoer staal gegalvaniseerd	2025	36	€ 282,87	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 282,87	€ -	€ 282,87	€ 31,43
Sportlaan 8	Sporthal De Fakkel	Ventilatie gevel rooster rvs staal	Vervangen ventilatie rooster staal	2025	36	€ 600,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 600,00	€ -	€ 600,00	€ 66,67

Adres	Naam	Element	Handeling	Startjaar	Cyclussen	Totaal	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal	Gem. kosten
239																	
Sportlaan 8	Sporthal De Fakkel	Ventilatie gevel rooster rvs staal	Vervangen ventilatie rooster staal	2025	36	€ 600,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 600,00	€ -	€ 600,00	€ 66,67
Sportlaan 8	Sporthal De Fakkel	Ventilatie gevel rooster rvs staal	Vervangen ventilatie rooster staal	2025	36	€ 1.200,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.200,00	€ -	€ 1.200,00	€ 133,33
Sportlaan 8	Sporthal De Fakkel	Gevelbekleding metaal	Vervangen gevelbekleding metaal	2028	48	€ 27.231,90	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Sportlaan 8	Sporthal De Fakkel	Gevelafwerking voegwerk platvol	Vervangen voegwerk platvol	2028	48	€ 30.153,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
							€ -	€ 10.734,95	€ 6.800,00	€ -	€ 93.994,85	€ 1.395,28	€ 1.068,82	€ 79.504,40	€ 12.120,47	€ 205.618,77	€ 22.846,53

